

Bijlage 1. Plannings- en voortgangsoverzicht activiteiten en investeringen onderwijshuisvesting

Onderstaande tabel met de meerjaren activiteiten en investeringen onderwijshuisvesting is opgenomen in de actualisatie in 2022 van het IHP 2021. De laatste kolom is toegevoegd om de voortgang tot op dit moment inzichtelijk te brengen.

Tabel 1: Plannings- en voortgangsoverzicht activiteiten en investeringen onderwijshuisvesting

<i>Beoordelingsrichtlijnen voor activiteiten en investeringen ↓↓↓</i>	2022	2023	2024	2025	Stand van zaken eind 2024
1. Kwaliteit onderwijs:					
a. ...in bouwtechnisch verantwoorde gebouwen, op passende, goed bereikbare en veilige locaties	* Beoordeling en analyse van de kwaliteit van de schoolgebouwen (quickscan) >>> * De staat van de schoolgebouwen en de benodigde investeringen indien beschikbaar mailen naar de VNG. Zie ook b. en f.	* Conclusies en aanbevelingen. Zie ook b. en f.			* Wordt meegenomen in het te herijken IHP 2026. Start 2025.
b. ...in aanpasbare en functionele gebouwen	* Beoordeling en analyse van de kwaliteit van de schoolgebouwen (quickscan) >>> * De staat van de schoolgebouwen en de benodigde investeringen indien beschikbaar mailen naar de VNG. Zie ook a. en f. * De Evenaar (MFA Noorderlicht, Oss). Formele aanvraag 01-02-2020. Raming SAAM voor kosten gemeente (verbeteren akoestiek) is ca. € 300.000,- incl. btw prijspeil januari 2020) >>>	* Conclusies en aanbevelingen. Zie ook a. en f. * De Evenaar (MFA Noorderlicht, Oss) Q1 2023; Besluitvorming gemeente >>> Indien van toepassing, opvolging keuze/besluit			* Wordt meegenomen in het te herijken IHP 2026. Start 2025. * Dit verbouwing van De Evenaar in MFA Noorderlicht stond eerder op de planning, maar door groei van Mozaiek in MFA Meteor is 't Kleurenbos ingepast in de leegstaande ruimtes. Om de meest optimale herindeling te maken en dubbele investeringen te

	* Updaten aanvraag, conclusies en consequenties. * VSO Sonnewijser (Staring-Straat Oss); Q3-2022 heroverweging functionaliteit gebouw (incl. onderhoudsstaat en duurzaamheid) (N.B. conform collegebesluit 2019 evaluatie na 5 jaar) >>>				voorkomen worden de projecten integraal aangepakt. Dit jaar is samen met de gebruikers onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt. * Samen met het schoolbestuur is het project in 2024 gestart. We zijn voornemens hier een pilot te maken ihkv onderwijsbeleid. Planning is in overleg met het schoolbestuur medio/eind 2025.
c. ...door fusie, samenwerking en efficiency	* De Korenaer/JFK (Oss); investeringskrediet 50% = €6.010.000,- * De Korenaer/JFK (Oss); Eenmalige kosten tijdelijke huisvesting (o.b.v. maximale scenario +70K= €825.000,-) 65% = €536.250,- >>> * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Voorbereidend onderzoek specialistische voorziening. * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Locatieonderzoek specialistische voorziening. >>> * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Voorbereidingskrediet specialistische voorziening (streven Q4 2022). >>> * VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Voorbereidend	* De Korenaer/JFK (Oss); investeringskrediet 50% = €6.010.000,- * De Korenaer/JFK (Oss); Eenmalige kosten tijdelijke huisvesting (o.b.v. maximale scenario +70K= €825.000,-) 35% = €288.750,- >>> * De Korenaer/JFK (Oss); Oplevering: Q4 2023 * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Onderzoekskrediet inpasbaarheid (Het Hooghuis Verdijkstraat of alternatief): € 80.000,- * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Optie 1) Inpassing bestaand vastgoed (25%) € 1,11 mln. Optie 2) nieuwbouw (25%) € 2,23 mln. (o.b.v. formele variant concept behoefteonderzoek rapport d.d. 31-5-2022: 3.227 m2 incl. scholen, sport, kinderopvang en excl. eventuele andere partners en openbaar gebied) >>>	* VSO Sonnewijser; Q1+Q2 2023; 1)conclusies en consequenties 2)Besluitvorming gemeente >>> * VSO Sonnewijser; indien van toepassing, opvolging keuze/besluit >>> € p.m. afhankelijk van zie 2023. * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker. Optie 1) inpassing bestaand vastgoed (75%) € 3,35 mln. Optie 2) nieuwbouw (75%) € 6.71 mln. (o.b.v. formele variant concept behoefteonderzoek rapport d.d. 31-5-2022: 3.227 m2 incl. scholen, sport, kinderopvang en excl. eventuele andere partners en openbaar gebied) * SO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sterrenkijker: streven oplevering Q4 2024.		* Gerealiseerd in 2023, project afgesloten behoudens enkele punten in de nazorgfase. * Hub Noord-Brabant is in 2024 uit de intentieovereenkomst gestapt wegens externe redenen. Herstart van het project is in 2024 intern voorbereid. De raad wordt begin 2025 geïnformeerd. Het project wordt met de schoolbesturen begin 2025 herstart.

	onderzoek specialistische voorziening. * VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Locatieonderzoek specialistische voorziening. >>> * VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Voorbereidingskrediet specialistische voorziening (streven Q4 2022). >>> * HJ-V/Maaslandcollege (Oss); ontwikkeling samenwerking Overleg tussen Filios (HJ-V), het Maaslandcollege, kinderopvang AVEM en de gemeente om de verdere mogelijkheden voor de samenwerking ten aanzien van de "brug" (ontwikkeling van een kindcentrum van 0-18 jaar) te bespreken. Afronding voor de zomer met de uitkomst dat waarschijnlijk in het najaar een onderzoek komt wat nodig is voor HJ-V. >>> * SBAO Het Baken (Oss); onderzoek inhoudelijke samenwerking met een reguliere basisschool en conclusie >>>	* VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Voortgang eventueel afhankelijk van ontwikkeling huisvesting SO (hierboven) i.v.m. grotendeels vrijkomende locatie Hub N-Br. Locatieonderzoek (zie Hub Noord-Brabant of alternatief). * VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Optie 1 Inpassing bestaand vastgoed (25%) € 1,42 mln. Optie 2) nieuwbouw (25%) € 2,85 mln. (o.b.v. formele variant concept behoefteonderzoek rapport d.d. 4-4-2022: 4.122 m2 incl. scholen, sport en excl. eventuele partners en openbare ruimte) >>> * HJ-V, Maaslandcollege, AVEM (Oss): conclusies onderzoek en evt. start onderzoek huisvesting >>> * SBAO Het Baken (Oss); Start onderzoek huisvesting (mogelijkheden overmaat/leegstand vastgoed wordt meegenomen,	* VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat). Optie 1) Inpassing bestaand vastgoed (75%) € 4,28 mln. Optie 2) nieuwbouw (75%) € 8,57 mln. (o.b.v. formele variant concept behoefteonderzoek rapport d.d. 4-4-2022: 4.122 m2 incl. scholen, sport en excl. eventuele partners en openbare ruimte) * VSO (Oss); Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser (Gerrit van der Veenstraat): streven oplevering Q4 2024. * HJ-V, Maaslandcollege, AVEM (Oss): p.m. afhankelijk van zie 2023. * SBAO Het Baken (Oss); Optie 1) Inpassing (75%) € 2,05 mln. Optie 2) nieuwbouw (75%) € 4,10 mln. (o.b.v. 1.448 genormeerde m2 school en	* Idem. * De gemeente heeft toestemming verleent aan HJ-V om ruimtes in de school door kinderopvang AVEM te gebruiken. HJ-V heeft dit zelf opgelost door leegstaande ruimtes te gebruiken in het Maaslandcollege. Door groei van het aantal leerlingen heeft de gemeente meegewerkt aan het gebruik van leegstaande ruimtes in het Maaslandcollege door HJ-V. * Wij hebben in 2023 en 2024 samen met de schoolbesturen onderzocht of zowel onderwijskundig als ruimtetechnisch SBO Het Baken bij het nieuwbouwproject De
--	---	--	---	---

		waaronder MFA Noorderlicht en Het Hooghuis Verdijkstraat) * SBAO Het Baken (Oss); Optie 1) inpassing (25%) € 684 ton. Optie 2) nieuwbouw (25%) € 1,36 mln. (o.b.v. 1.448 genormeerde m2 school en huidige partners 525 m2, excl. openbare ruimte) >>>	huidige partners 525 m2, excl. openbare ruimte) * SBAO Het Baken (Oss); streven oplevering Q4 2024.		Lockaert en De Polderhof kan worden ingepast. Dit is mogelijk en biedt kansen voor de scholen. Wij hebben eind 2024 voorbereidingskrediet aangevraagd bij het College en de raad geïnformeerd door een RIB. Wij faciliteren hierbij de landelijke opgave van inclusief onderwijs en maken dit project toekomstbestendig.
d. ...door instandhouding en bereikbaarheid van diversiteit scholen; naar inhoud en levensbeschouwing	* Martinus van Beek (Oss, MFA Komeet); Onderzoeken samenwerking met een gemiddelde reguliere basisschool (bv. HJ-A of De Evenaar In MFA Noorderlicht) en stand van zaken. >>> * HJ-A (Oss); Analyse leerlingenpopulatie en optie samenwerking De Blinkerd of Martinus v. Beek en stand van zaken. >>> * De Blinkerd (Oss); Analyse leerlingenpopulatie en optie samenwerking met HJ-A en stand van zaken. >>> * HJ-V (Oss); De aanvraag voor verzelfstandiging is door het schoolbestuur Q1 2022 ingediend bij DUO (duur van het traject is naar verwachting ca. 1,5 jaar) >>>	* Martinus van Beek (Oss, MFA Komeet); conclusies/keuzes m.b.t. huisvestingssituatie (mogelijkheden overmaat/leegstand wordt meegenomen, waaronder MFA Noorderlicht en Het Hooghuis Verdijkstraat) >>> en conclusie samenwerking met een gemiddelde reguliere basisschool. * HJ-A (Oss); evaluatie en conclusie leerlingenpopulatie en conclusie samenwerking met De Blinkerd of Martinus v Beek * De Blinkerd (Oss); evaluatie en conclusie leerlingenpopulatie en conclusie samenwerking met HJ-A. * HJ-V (Oss); Conclusie verzelfstandiging. * HJ-V (Oss); beoordelen verzoek verzelfstandiging huidige nevenvestiging en eventuele huisvestingsconsequentie (gemeente)	* Martinus van Beek (Oss, MFA Komeet); p.m. afhankelijk van zie 2023.		* Onbekend, wij hebben geen terugkoppeling ontvangen van het onderwijskundige onderzoek door de schoolbesturen in 2022 * In 2023 hebben wij met het schoolbestuur van Martinus van Beek gezorgd voor voldoende vierkante meters n.a.v. de stabilisatie/lichte groei van het aantal leerlingen. * Onbekend, wij hebben geen terugkoppeling ontvangen van het onderwijskundige onderzoek door de schoolbesturen in 2022. * Idem. * HJ-V is verzelfstandigd. Dit heeft voorlopig geen huisvestingsconsequenties, maar de school is in de Programmabegroting opgenomen voor vernieuwbouw in 2031.

	* IKC De Regenboog (Oss); sociaal maatschappelijke omgevings-/wijkenanalyse (scholen met 'betekenis en meerwaarde in de wijk) (lead gemeente) >>> * IKC De Regenboog (Oss); beoordelen kwaliteit gebouw en bezettingsgraad >>> * De Teugelaar (Oss); sociaal maatschappelijke omgevings-/wijkenanalyse scholen met 'betekenis en meerwaarde in de wijk) (lead gemeente) >>> * De Teugelaar (Oss); beoordelen kwaliteit gebouw en bezettingsgraad >>> * De Teugelaar (Oss); Streven eind 2022 wat de richting is >>> * De Nieuwe Link (Oss); sociaal maatschappelijke omgevingsanalyse scholen met 'betekenis en meerwaarde in de wijk) (lead gemeente) >>> * De Nieuwe Link (Oss); beoordelen kwaliteit gebouw, bezettingsgraad en gebiedspotentie >>>	* IKC De Regenboog (Oss); (Vervolg-)Onderzoek m.b.t. functionele geschiktheid gebouw in relatie tot gebruikers en gebruikerspotentie * IKC De Regenboog (Oss); conclusies en aanbevelingen >>> * De Teugelaar; conclusies en aanbevelingen * De Nieuwe Link; conclusies en aanbevelingen	* IKC De Regenboog (Oss); p.m. afhankelijk van zie 2023. * De Teugelaar (Oss); p.m. afhankelijk van zie 2023. * De Nieuwe Link (Oss); p.m. afhankelijk van zie 2023.		* Wij zijn met het schoolbestuur en de school in gesprek en hebben een massastudie door een architect en stedenbouwkundige laten uitvoeren. Wij zitten nu in de fase van locatieonderzoek. Dit project is in nauwe afstemming binnen het totale herstructureringsproject Schadewijk. * Idem. * Idem.
e. ...naar schoolomvang, door een minimumgrens (aantal lln.) te overwegen voor Oss en kernen	* Megen/Macharen/Haren; Voorbereidingskrediet unilocatie € 125.000,- en fusietraject	* Megen/Macharen/Haren; 50% = 2,34 mln op basis van 231 leerlingen en kinderopvang 330 m2 (excl. grondverwerving en openbare ruimte) (bedragen zijn incl. het voorbereidingskrediet van €125.000) >>>	* Megen/Macharen/Haren; 50% = 2,34 mln op basis van 231 leerlingen en kinderopvang 330 m2 (excl. grondverwerving en openbare ruimte) (bedragen zijn incl. het voorbereidingskrediet van €125.000) * Megen/Macharen/Haren; oplevering streven Q3 2024 (planning oplevering behoudens bijzonderheden nieuwe locatie).		* De grondonderhandelingen verlopen minder voorspoedig dan verwacht. Wij hopen eind 2024 of begin 2025 een go / no go te hebben op de locaties zoals besloten door de raad in 2022.

			* Kleurenbos (MFA Meteor, Oss); Indien het aantal leerlingen tenminste 200 bedraagt (peildatum 1 oktober 2024) zal sprake zijn van voortzetting van de bekostiging na 1 augustus 2025 (cf. brief DUO d.d. 17-6-2021).		* Wij zijn in overleg met het schoolbestuur en maken een intentieovereenkomst op voor de verbouwing van MFA Noorderlicht.
<u>f.</u> ...in gebouwen die voldoen aan eisen van duurzaamheid en binnenklimaat	* De stand van zaken betreft de ventilatie in de schoolgebouwen doorgeven aan de gemeente cf. het format van Ruimte-OK, zie bijlage 10 Brief VNG. >>> * De inventarisatie mailen naar Ruimte-OK. * Beoordeling en analyse van de kwaliteit van de schoolgebouwen (quickscan) >>> * De staat van de schoolgebouwen en de benodigde investeringen indien beschikbaar mailen naar de VNG. Zie ook a. en b. * Maaslandcollege (Oss): overleg conclusies onderzoek pilot verduurzaming Maaslandcollege van OMO (n.a.v. rapport W/E adviseurs in opdracht van OMO). Te onderzoeken naar: 1) technische noodzaak en 2) verantwoordelijkheid schoolbestuur en/of gemeente: MFA-Lith (hoge exploitatiekosten) • MFA De Komeet (De Blinkerd en Martinus van Beek) (Oss), aanpassingen ventilatie zodat de luchtkwaliteit voldoet aan de normen (gemeente 375K,	* De meest urgente knelpunten rondom ventilatie bepalen en gezamenlijk bekijken of en hoe deze met bestaande regelingen op te lossen zijn. * Conclusies en aanbevelingen. Zie ook a. en b. * Vier Heemskinderen (Deursen); onderzoeken bijdrage gemeente i.v.m. duurzaamheid en binnenklimaat vanuit perspectief vitaliteit (kleine) kern (zie ook beoordelingsrichtlijn 3). p.m. en p.m. >>>			* Wij hebben de ontvangen informatie van de schoolbesturen teruggekoppeld. * De onderzoeken en projecten (pilots) voor verduurzaming zijn afgerond. Zie verder zie Routekaart verduurzaming. * Wordt meegenomen in het te herijken IHP 2026. Start 2025. * Het Maaslandcollege heeft de pilot verduurzaming afgerond. * Zie boven in deze rij (tweede bolletje). * Idem.

	scholen 60K en SUVIS subsidie 127K). De Wissel in MFA Koppellinck (Geffen), Mozaïek en 't Kleurenbos in MFA Meteoort (Oss), pilotprojecten van energiebesparing naar CO2-reductie	De Wissel in MFA Koppellinck (Geffen), Mozaïek en 't Kleurenbos in MFA Meteoort (Oss), Besluitvorming gemeente			* Idem.
2. Efficiënt gebruik gebouwen en m² door reductie 'overmaat' (N.B. aandacht voor behoud spreiding)	Gemeente (domein 'ontmoeten') en schoolbesturen i.v.m. benutting 'overmaat': - De Nieuwe Link (Oss) - St. Joseph (Lithoijen) en St. Antonius (Maren-Kessel). >>> Hooghuis-West (Verdistraat Oss); besluit wel/niet afstoten locatie (ca. 6.200 m²) - Opstellen intentieovereenkomst (lead Het Hooghuis). - Onderzoeken of de huisvestingsaanvraag die Het Hooghuis over een aantal jaar zal indienen voor locatie Zuid (Ruivert) naar voren kan worden getrokken. >>>	* Indien nodig en mogelijk. Conclusie onderzoek naar voren trekken huisvestingsaanvraag Het Hooghuis Zuid (Ruivert). I.v.m. omgevingskwaliteit Hooghuis-Zuid; gevelonderhoud sporthal De Ruivert (€ p.m. >> onderhoudsreservering +/- evt. aanvullende investering)	Het Hooghuis Zuid (Ruivert) (Oss); p.m. afhankelijk van zie 2023.		* Hier zijn nog geen resultaten van bekend. Voor De Nieuwe Link zijn wij gestart met de planvorming voor nieuwbouw en is daarmee niet relevant meer. * Wij hebben van Het Hooghuis nog geen concrete/formele informatie ontvangen evenals nog geen intentieovereenkomst. * Wij zijn wel met Het Hooghuis concreet in gesprek voor de overmaat in de locatie Zuidwest west Verdistraat. * Gevelonderhoud sporthal Ruivert conform MOP.
3. Scholen in het belang van vitale stadswijken en (kleine) kernen	- Masterplan Noordwest (Oss); indien integrale ontwikkeling, dan onderzoeken optie Lockaert en Polderhof=2 schoollocaties of 2-1△-kap. Masterplan is leidend. - Q2 2022 start Masterplan Noordwest met schoolbesturen. Hierbij integraal kijken naar de nieuwe wijk Amsteleind.	- Planning oplevering vlekkenplan / schetsontwerp en raming investeringsbedrag Masterplan Noordwest begin 2023. - Afhankelijk van voortgang ontwikkeling masterplan; p.m. - Vier Heemskinderen (Deursen); onderzoeken bijdrage gemeente i.v.m. duurzaamheid en binnenklimaat vanuit perspectief vitaliteit (kleine) kern (zie ook beoordelingsrichtlijn 1f)	Lockaert en Polderhof (Oss) p.m. afhankelijk van zie 2023.	Masterplan=leidend (!), maar uiterlijk 2025 (!) Lockaert en Polderhof op nominatie renovatie of nieuwbouw conform MIP (meerjaren InvesteringsPlan gemeente) € p.m.	* Wij hebben in 2023 en 2024 samen met de schoolbesturen onderzocht of zowel onderwijskundig als ruimtetechnisch SBO Het Baken bij het nieuwbouwproject De Lockaert en De Polderhof kan worden ingepast. Dit is mogelijk en biedt kansen voor de scholen. Wij hebben eind 2024 voorbereidingskrediet aangevraagd bij het College en de raad geïnformeerd door een RIB. Wij faciliteren hierbij de landelijke opgave van inclusief onderwijs en maken dit project toekomstbestendig.

4. Stedenbouwkundige ontwikkelingen van 'algemeen belang'	* Nicolaasschool (Oss); investeringskrediet (25% =) € 2.697.500,- • Inventarisatie en mogelijkheden voor openbare speelpleinen (cf. Speelruimtebeleid) (afdeling IBOR)	* Nicolaasschool (Oss); investeringskrediet (75% =) € 8.092.500,- Oplevering: Q3-2023			* Gerealiseerd in 2023, project afgesloten behoudens enkele punten in de nazorgfase.
N.B. Wettelijke verplichting	* Meander (MFA Lith); onderzoeken mogelijkheden permanente oplossing huisvestingsvraag * De Wissel (MFA Koppellinck, Geffen); onderzoeken groei aantal leerlingen (bron Pronexus) i.r.t. het ruimteaanbod en de genormeerde huisvestingsbehoefte >>> * De Kleine Weide (MFA Hart van Ooijen, Ooijen); onderzoeken groei aantal leerlingen (bron Pronexus) i.r.t. het ruimteaanbod en de genormeerde huisvestingsbehoefte. Volgens de eigen prognoses van de school gaat het aantal leerlingen vanaf september 2023 omlaag. In 2021 is in overleg tussen de school en het gemeenschapshuis een tijdelijke oplossing gevonden voor de ruimtevrage tot en met september 2023. >>> * Elzeneind (Oss); onderzoeken groei aantal leerlingen (bron Pronexus) i.r.t. het ruimteaanbod en de genormeerde huisvestingsbehoefte >>>	* Meander (MFA Lith) € p.m. (afhankelijk van zie 2022) * De Wissel (MFA Koppellinck, Geffen): conclusie >>> * De Kleine Weide (MFA Hart van Ooijen, Ooijen): conclusie >>> * Elzeneind (Oss): conclusie >>>	* De Wissel (MFA Koppellinck, Geffen) p.m. afhankelijk van zie 2023. * De Kleine Weide (MFA Hart van Ooijen, Ooijen) p.m. afhankelijk van zie 2023. * Elzeneind (Oss) p.m. afhankelijk van zie 2023.	* De Wissel (MFA Koppellinck, Geffen) p.m. afhankelijk van zie 2023. * De Kleine Weide (MFA Hart van Ooijen, Ooijen) p.m. afhankelijk van zie 2023. * Elzeneind (Oss) p.m. afhankelijk van zie 2023.	* Gerealiseerd in 2024 en het project is afgesloten. * In MFA De Koppellinck is ruimte om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Toekomstige groei van het aantal leerlingen en activiteiten in de MFA worden het komende jaar verder onderzocht. * In MFA Ooijen is ruimte om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Het project is afgesloten. * Afsproken is dat het schoolbestuur eerst zelf onderzoek doet en oplossingen maakt.

	* Mozaïek (MFA Meteor, Oss): Door Simon Scholen aangegeven onverwacht forse groei aantal leerlingen onderzoeken (in 2022 geactualiseerde leerlingenprognoses Mozaïek en 't Kleurenbos laten opstellen door Pronexus = formele grondslag) >>> * Conclusie leerlingenprognoses, ruimteaanbod en genormeerde ruimtebehoefte. Indien er een ruimtekort is dan onderzoeken van de mogelijkheden voor een tijdelijke c.q. structurele oplossing na het schooljaar 2022-2023. * Martinus van Beek (MFA Komeet, Oss): op basis van de instroom en de andere gebruikers van MFA De Komeet zorgvuldig onderzoeken of de tijdelijke huisvesting nog nodig is door de feitelijke en de verwachte afname van het aantal leerlingen. >>> * Amsteleind (Oss) Initiatieffase onderzoek onderwijshuisvesting in de nieuwe wijk Amsteleind (doel: reserveren ruimte in het plan voor onderwijshuisvesting) Vervolgonderzoek en visie vorming onderwijs in nieuwe wijk >>>	* Mozaïek (MFA Meteor Oss): Indien er een ruimtekort is dan onderzoeken van de mogelijkheden voor een tijdelijke c.q. structurele oplossing na het schooljaar 2022-2023. (eventueel € p.m.) >>> Martinus van Beek (MFA Komeet, Oss): conclusie noodzakelijkheid tijdelijke huisvesting en eventuele actie. * Amsteleind (Oss) Vervolgonderzoek en visie vorming onderwijs in nieuwe wijk Amsteleind >>> * Voor 1 juni 2023 indienen aanvraag stichten nieuwe school in Amsteleind (SAAM/Filios en evt. Optimus?) >>>	* Mozaïek (MFA Meteor Oss) p.m. afhankelijk van zie 2023. * Amsteleind (Oss) Voorlopige planning start bouw eerste woning in Amsteleind: eind 2023.	* Mozaïek (MFA Meteor Oss) p.m. afhankelijk van zie 2023. * 1 augustus 2025 start bekostiging 1^e school in nieuwe wijk Amsteleind (bij ingediende aanvraag voor 1 juni 2023) >>> instroom tijdelijke huisvesting € p.m.	* In 2024 is samen met de gebruikers onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt voor een permanente situatie. De tijdelijke spoedsituatie is in 2023 opgelost door het schooldeel van de MFA vrij te maken voor Mozaïek door 't Kleurenbos uit te huizen naar MFA Noorderlicht. * In 2023 hebben wij met het schoolbestuur van Martinus van Beek gezorgd voor voldoende vierkante meters n.a.v. de stabilisatie/lichte groei van het aantal leerlingen. * Het project is vertraagd door de gewijzigde planning van de woningbouw. Wij zijn in 2024 gestart met de voorbereidingen en nemen de schoolbesturen gedurende het project nauw mee cf. IHP 2022. * De aanvraag voor het stichten van een nieuwe school hebben de schoolbesturen nog niet ingediend bij het ministerie. Zij zijn wel op de hoogte van de procedure.
--	--	---	---	---	--

Aandachtspunten	* Checken ruimteaanbod schoolgebouwen (zie bijlage 2). * Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst overdracht c.q. beheer van de voormalige Horizonscholen door de gemeente en SAAM (Q2). * Actualisatie huurbeleid gemeente; >>>	* Actualiseren Huisvestingsverordening onderwijsgebouwen (2010!). De gemeente wil aansluiten bij de nieuwe Modelverordening van de VNG die naar verwachting in Q3 2023 wordt gepubliceerd, waarna de Verordening in Oss geactualiseerd wordt. * Huurbeleid vaststellen door raad * Samenwerking kinderopvang (kindcentra ontwikkeling)	* Huisvestingsverordening vaststellen door raad * Samenwerking kinderopvang (kindcentra ontwikkeling)	* Samenwerking kinderopvang (kindcentra ontwikkeling)	* Wordt meegenomen in het te herijken IHP 2026. Start 2025. * De samenwerkingsovereenkomst is in 2022 ondertekend door beide partijen. Wij zijn nog bezig met de implementatie. * Wij zijn in 2024 gestart met het actualiseren van het verhuurbeleid van al ons maatschappelijk vastgoed. * Wij gaan starten met het actualiseren van de Verordening zodra de nieuwe modelverordening van de VNG wordt gepubliceerd n.a.v. de nieuwe wet (publicatie naar verwachting in de tweede helft van 2025). * De kindcentra ontwikkeling wordt meegenomen in het IHP 2026. Beleid van deze ontwikkeling is bij de afdeling Mens & Maatschappij.
------------------------	--	---	---	--	---

Kleurenlegenda: verantwoordelijkheid / initiatief: gemeente, schoolbestuur, gemeente en schoolbestuur gezamenlijk